



รายงาน  
ผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลลพเหนือ



จัดทำโดย

นางสาวชลดา สิงห์ครุฑ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง  
 ๑.๒ ภัยพิบัติ จัดให้มีระบบไฟฟ้า/ประปา การบริหารจัดการน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ  
 (๑) แผนงาน งานไฟฟ้าและประปา  
 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๕ จากที่นางจันทร์ที่ ตำบลจันทร์ ถึง หมู่ที่ ๒ ที่ นายสุบิล เบรัมย์ (พื้นที่ หมู่ที่ ๒)	อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๕ จากที่นางจันทร์ที่ ตำบลจันทร์ ถึง หมู่ที่ ๒ ที่นายสุบิล เบรัมย์	๑๒๓,๐๐๐	๑๒-จ.ค.-๖๖	✓			๑๒๒,๓๘๑.๗๖	



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพพนันทน์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๑.๒ กลยุทธ์ที่

(๑) แผนงาน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

ยกระดับและพัฒนาศักยภาพโครงการพื้นฐานการท่องเที่ยวและการบริการ พัฒนาระบบรางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม จัดให้มีระบบไฟฟ้าประปา

อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพพนันทน์ หมู่ที่ ๒ จากที่มานานงจัมพ์ร เพ็ญ ของบ้าน ถึงที่นายอพิทักษ์ ปกป้อง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพพนันทน์ กำหนด	๒๒๖,๐๐๐	ก.พ. - มิ.ย. ๖๗			✓		
๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหินคลุก บ้านโพพนันทน์ หมู่ที่ ๒ สายระหว่างที่นาย อุตัย จันทร์อ่อน ถึงที่นางเพ็ญ ปากิจ ตำบลโพพนันทน์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	ปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร หินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพพนันทน์ กำหนด (พื้นที่หมู่ที่ ๑)	๔๙๔,๐๐๐	๕ มี.ค. - ๓ พ.ค. ๖๗		✓			ลงนามในสัญญาจ้าง ๔๗๖,๐๐๐ บ.



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหินคลุก บ้านลำโรง หมู่ที่ ๔ สายระหว่างที่นายเสียง บุญผา ถึงที่ถนนแจ้งสนิท ตำบลโพนทัน อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร	ปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน กำหนด	๔๗๐,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๗	✓			ร่าง TOR	
๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๑ บริเวณที่นายสุเทศ พรหมป้อง	ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จำนวน ๑ ช่อง ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน กำหนด	๕๑,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๗	✓			ร่าง TOR	
๕	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำจากที่ นายลำปาง บุญจันทร์ ถึงสี่แยกถนนศพล บุรินทร์	ก่อสร้าง วางท่อ คสล.ขนาด คก. ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๑ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๗ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน กำหนด	๙๔,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค. ๖๗	✓			ร่าง TOR	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนแจ้งสนิท (หัวขบวน) ถึงสายห้วยกะหลาว หมู่ที่ ๑ บ้านโพนทัน ตำบลโพนทัน อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๕๐ ตารางเมตร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๖๖)	๒,๒๑๔,๐๐๐	๒ ธ.ค. ๖๖ - ๓๐ มี.ค. ๖๗	✓		๑,๕๖๖,๐๐๐		
๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหินคลุก บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๒ สายระหว่างที่นางเพ็ญ พลโยธา ถึงที่ นางหนูกร ไร่ไถ่ ตำบลโพนทัน อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร หรือมีปริมาณทรินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร (งบกลาง ๖๖)	๓๗๖,๐๐๐	๒๑ ก.ย. - ๒๙ พ.ย. ๖๖	✓		๓๗๖,๐๐๐		



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพพูน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

๑.๒ ผลิตุทธ์ ส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุทมนุ/สนับสนุนสถานศึกษาในพื้นที่

(๑) แผนงาน การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.โพพูน จำนวน ๑ แห่ง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๒ - ๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวนเด็กนักเรียน ๓๐ คน เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราละ ๑,๘๓๖ บาท/คน	๕๕,๐๘๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๗			✓		
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศพด.โพพูน เป็นเวลา ๒ ภาคเรียน อัตราต่อคน ๓๖ บาทต่อคน จำนวน ๒๕๕ วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๓๐ คน	๒๖๔,๖๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓		๑๐๒,๙๖๐	รอบ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศพด. จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓ - ๕ ปี ในศพด.โพพูน จำนวนเด็กนักเรียน ๒๐ คน	๒๕,๕๘๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๗			✓		



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหาร กลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) จำนวน ๑๓๐ คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๓๕๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓			รอบ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	
๕	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพพั่น	เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.โพพั่น จำนวนเด็กนักเรียน ๓๐ คน จำนวน ๒๖๐ วัน และ อบต. ตั้งสมทบให้	๖๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓			เบิก ๒ รอบ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๑๕ พ.ค. ๖๗	
๖	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต ตำบลโพพั่น	เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลโพพั่น จำนวน ๒ แห่ง เด็ก นักเรียน ๑๕๐ คน	๓๑๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓			เบิก ๒ รอบ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๑๕ พ.ค. ๖๗	
๗	เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter)	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เป็นไป ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ หน้า หน้า ๒๔	๓๗,๙๐๐	๒๔,๔๖๙	✓			๓๗,๕๐๐	



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพพอน อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน  
 ๑.๒ ภัยพิบัติ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็ง

(๑) แผนงาน แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน	ดำเนินโครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชน นำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพของ ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗			✓		



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพพหนอง อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมมีคุณธรรม  
๑.๒ กลยุทธ์  
เพิ่มศักยภาพในการรักษามั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และ งานวันสำคัญของชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคำชะอี ในการ ดำเนินงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธี และงานวันสำคัญของ ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๖,๐๐๐	๒๕-๓.ค.-๖๖	✓			๖,๐๐๐	
๒	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการรับ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคำชะอี ในการ ดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๕,๐๐๐	๒๕-๓.ค.-๖๖	✓			๕,๐๐๐	
๓	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการ บริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานีที่กลาง) อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคำชะอี ในการ ดำเนินงานตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานีที่กลาง)	๑๐,๐๐๐	๗-พ.ย.-๖๖	✓			๑๐,๐๐๐	



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	อุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ติดต่ออำเภอคำเขื่อนแก้ว (ศป.ปส.อ.คำเขื่อนแก้ว) โดยที่ ทำการปกครองอำเภอคำเขื่อนแก้ว ในการดำเนินงาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๒๖-ธ.ค.-๖๖	✓			๑๐,๐๐๐	



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพพทน อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
 ๑.๒ กลยุทธ์  
 (๑) แผนงาน

งาน บริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ บริหารส่วนตำบลโพพทน	จัดอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติงาน และนำองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานกับองค์กรให้มีประสิทธิภาพ	๒๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗			✓		
๒	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของ คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และนำองค์ ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานกับองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓		
๓	โครงการประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.โพพทน	ดำเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการให้บริการของ อบต.โพพทน โดยจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก ภายในหรือภายนอกเป็นหน่วยงานราชการประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน ที่มารับบริการหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพพ ทน	๒๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๑.๒ กลยุทธ์

(๑) แผนงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมมีคุณธรรม

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งานบริหารงานคลัง			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	จัดจ้างเอกชนจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดย จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สํารวจ ข้อมูลป้าย การนำเข้าข้อมูลทั้งหมด ค่าวัสดุอุปกรณ์	๓๘๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓		
๒	โครงการภาษีเคลื่อนที่พบประชาชน	เจ้าหน้าที่กองคลังจัดโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้เรื่องภาษี และให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๒๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗			✓		



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พนทั้น อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๑.๒ กลยุทธ์

(๑) แผนงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมมีคุณธรรม

เพิ่มศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การรักษาความสงบภายใน

งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อพร.	จัดกิจกรรม/โครงการ ทบทวน เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทา ภัยอันตราย หรือลดความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัย ภัยทางอากาศ ภัยจากการก่อวินาศภัย การอพยพผู้ประสบภัย	๒๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗			✓		
๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกัน และฝึกกระงับเหตุอัคคีภัย	ดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและฝึกกระงับเหตุ อัคคีภัย ให้กับประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโพธิ์พนทั้น	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - มิ.ย. ๖๗			✓		
๓	โครงการอบรมแก้ไขปัญหายา เสพติดให้แก่เยาวชน	ดำเนินโครงการอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เยาวชน ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในลักษณะ บูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	๑๕,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗			✓		
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ	จัดกิจกรรม/โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ตามพระราชดำริ	๕,๐๐๐	ก.พ. - ก.ย. ๖๗			✓		



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่นเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ จัดตั้งจุดบริการประชาชน	๓๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗ และ เม.ย. ๖๗		✓		๘,๗๒๐	รอบที่ ๑ จุด บริการปี ใหม่



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพพหนอง อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๑.๒ ภัยพิบัติ

(๑) แผนงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมมีคุณธรรม

ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สนับสนุนกิจกรรมนักเรียน เยาวชน

การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ เด็ก ส่งเสริมให้เด็กในพื้นที่ตำบลโพพหนองกล้าแสดงออก มีส่วน ร่วม	๕๐,๐๐๐	ม.ค.-๖๗	✓			๕๐,๕๐๐	
๒	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโพพหนอง ๑) โครงการค่ายยุวชนคนคุณธรรม ๑๐,๐๐๐ บาท ๒) โครงการอนุรักษ์หนึ่งไร่หนึ่งร้อยปี ๒๐,๐๐๐ บาท ๓) โครงการรณรงค์นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ ปฏิบัติ ๑๐,๐๐๐ บาท อุดหนุนโรงเรียนบ้านสำโรง ๑) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ๑๐,๐๐๐ บาท ๒) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกผักไร้ดิน) ๑๐,๐๐๐ บาท ๓) โครงการห้องสมุดมีชีวิต ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ ๒๑ ๑๐,๐๐๐ บาท	๗๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓		



๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๑.๒ กลยุทธ์

(๑) แผนงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมมีคุณธรรม  
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สนับสนุนกิจกรรมนักเรียน เยาวชน

การศึกษา

งาน ระดับมัธยมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา โรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (สพม.๒๘)	อุดหนุนโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ๑) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๒) โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๔๐,๐๐๐	



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพพนา อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๑.๒ ปลอดภัย

(๑) แผนงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมมีคุณธรรม

เพิ่มศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สาธารณสุข

งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM	จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ขนาดกำลังส่ง ๕ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท	๒๔,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗		✓			สิ้นราคา



๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมมีคุณธรรม

๑.๒ กลยุทธ์

เพิ่มศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงาน

สาธารณสุข

งาน

บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗			✓		
๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗			✓		
๓	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านโพ้นทัน	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านโพ้นทัน ให้กับกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านโนนพัน	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านโนนพัน ให้กับกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		
๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำเกลี้ยง	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำเกลี้ยง ให้กับกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		
๖	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านสำโรง	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านสำโรง ให้กับกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		
๗	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านโนนพัน	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านโนนพัน ให้กับกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพพทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๑.๒ กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมมีคุณธรรม

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ประชาชน เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุและคนพิการตำบลโพพ ทัน	ดำเนินจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการตำบลโพพทัน สร้างสุขภาพ สุภาพที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการตำบลโพพทัน	๘๐,๐๐๐	เม.ย.-๖๗			✓		



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

- ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมมีคุณธรรม
- ๑.๒ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- (๑) แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานต่างๆเกี่ยวกับจัดทำ/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๙ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	✓			๗,๖๕๐	
๒	โครงการอบรมเคลื่อนที่พบ ประชาชน	จัดทำโครงการให้ความรู้กับประชาชนอันมีความ สะดวกนอกสถานที่ เพื่อ สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อ ข้อมูลมาพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๗			✓		



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธารน อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์พัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๑.๒ ๑.๒.๒ ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๑) ๑.๒.๒.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งาน งานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการประกวดขับร้องทำนอง สรภัญญะ	ดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมประกวดขับร้องทำนอง สรภัญญะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ประเพณีสืบต่อกันมา ยาวนานตั้งแต่โบราณกาล ดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรม อันดีงาม	๒๐,๐๐๐	ก.พ.-๖๗	✓			๗,๗๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมงานนมัสการ พระธาตุโพธารน	ดำเนินการโครงการส่งเสริมงานนมัสการพระธาตุโพ ธารน ประกอบด้วยพิธีทางศาสนา พิธีสักการบูชาพระธาตุ โพธารน พิธีบวชชีพรากหมัน และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อ ส่งเสริมกิจกรรม ประเพณีสืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่ โบราณกาล ดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม	๑๐๐,๐๐๐	๑๕ - ๑๙ ก.พ. ๖๗	✓			๙๖,๕๐๐	
๓	โครงการสืบสานอนุรักษ์ขนบประ เพณี	ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม โครงการสืบสานอนุรักษ์ ขนบประเพณี เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๖๗			✓		
๔	โครงการอนุรักษ์ไฟ	ดำเนินการอนุรักษ์ไฟ การแสดงฟ้อนเชิงบั้งไฟ ประกวดบั้งไฟ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑ - ๕ พ.ค. ๖๗			✓		ประชุม คณะกรรมการ จัดงาน



๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๑.๒ กลยุทธ์

(๑) แผนงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมมีคุณธรรม  
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สนับสนุนกิจกรรมนักเรียนเยาวชน  
การศึกษา งาน งานระดับมัธยมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการจัดงานประเพณีวันลอย กระทง	ดำเนินการโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทงสวยงาม ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๖	✓			๙๖,๗๐๐	
๖	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กลองยาว	จัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกทักษะ สืบสานวัฒนธรรม กลองยาว	๒๐,๐๐๐	๑๕-ก.พ.-๖๗	✓			๑๙,๕๐๐	
๗	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัด ยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคำเขื่อนแก้ว ในการ ดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗			✓		
๘	อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรม ต้นกล้าพลังแผ่นดิน เกลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคำเขื่อนแก้ว ในการ ดำเนินงานตามโครงการอบรมคุณธรรมต้นกล้าพลังแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓		
๙	อุดหนุนโครงการ “วิสาขะน้อม รำลึก ตรีกิโนแก่นธรรม” อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคำเขื่อนแก้ว ในการ ดำเนินงานตามโครงการ “วิสาขะน้อมรำลึก ตรีกิโนแก่น ธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-๖๗			✓		



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ กลยุทธ์

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงาน

สาธารณสุข

งาน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ และส่งเสริม การคัดแยกขยะหรือสิ่ง ปฏิกูล	ดำเนินรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะหรือ สิ่งปฏิกูล การกำจัดขยะในครัวเรือน ตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายจังหวัดสะอาด อปท.สะอาด	๕๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		
๒	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ	จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง การใช้ และอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓		



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธารน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้/เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ พัฒนาแหล่งน้ำ  
 (๑) แผนงาน การเกษตร งาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ ราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลย เดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระว ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	๑๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗			✓		
๒	โครงการขุดลอกคลองน้อย บ้าน โพธารน หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธารน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	ขุดลอกคลองน้อย ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร (ความกว้าง เปลี่ยนแปลงตามคลอง) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธารน กำหนด	๔๙๖,๐๐๐	ก.พ. - มิ.ย. ๖๗		✓			ร่าง TOR
๓	โครงการขุดลอกหนองสนม บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๓ ตำบล โพธารน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (พื้นที่หมู่ที่ ๕)	ขุดลอกหนองสนม ขนาดความกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร (ความกว้าง เปลี่ยนแปลงตามลำน้ำ) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธารน กำหนด	๔๙๖,๐๐๐	ก.พ. - มิ.ย. ๖๗		✓			ร่าง TOR



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการขุดลอกหนองฮี บ้านน้ำ เกลี้ยง หมู่ที่ ๓ ตำบลโพ้นถิ่น อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	ขุดลอกหนองฮี ขนาดความกว้าง ๙๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร (ความกว้าง เปลี่ยนแปลงตามลำน้ำ) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นถิ่น กำหนด	๔๘๓,๐๐๐	ก.พ. - มิ.ย. ๖๗		✓			ร่าง TOR